

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
---------	----------------	---------------	-------------------	-------	----------	------------	----------	---------

Stav: aktualizácia KROM 30012023

I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky								
Rekonštrukcia Lesná ulica (rozpočet 2023)	Prekládka elektrického vedenia	ZS Dis realizuje od 10/2022 VNK, trafostanica NNK Lesná -	Náklady ZDIS	Z	P	R		
	Prípojky k RD, 15 odberateľov – Lesná ulica 2 odberatelia – Hlavná ulica	ZS Dis – Realizácia súbežne s prekládkou elektrického vedenia – v realizácii	Náklady ZDIS	Z	P	R		
	Prekládka verejného osvetlenia	Územné rozhodnutie - právoplatné Prebieha stavebné konanie a proces verejného obstarávania	áno	Z	P	R		Výsledok VO
	Rekonštrukcia komunikácie	Spoluúčasť investorov RZ Stavebné povolenie právoplatné 19.01.2021 Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby – PD a výkaz výmer doplnený o 5 ks spomaľovačov, obrubníky vozovky na oboch stranách a rekonštrukciu existujúceho chodníka, Prebieha proces opakovaného verejného obstarávania Otváranie ponúk: 6.2.2023	áno	Z	P	R		Výsledok opakovaného VO
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí	5 vpustí je čiastočne súčasťou cestného telesa, rekonštrukciu bude realizovať obec, BVS bude súčinná v dodaní materiálu a technického postupu	áno	Z	P	R		
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Slovak Telekom – Žiadosť o odstránenie stĺpov podaná na ST.		Z	P	R		Telekom
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.	áno	Z	P	R		

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
Prechody chodcov pre	MIL - pri materskej škole			Z	P	R		
	AD - Hviezdoslavova ulica	Vytýčenie zrealizované, PD, povoľovacie konanie	áno	Z	P	R		PD
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu			Z	P	R		
	AD – Športová - Centrálna	Zadať vytýčenie, PD, povoľovacie konanie	áno	Z	P	R		vytýčenie
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, územné konanie pokračuje ; osloviť SPF s návrhom na odkúpenie pozemku pod priechod	áno	Z	P	R		Vysporiadanie pozemku SPF
	Bezpečnostné kamery ŽS	cenová ponuka, príprava		Z	P	R		
Zastávky SAD	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	Územné konanie – Právoplatné UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha,	áno	Z	P	R		Stavebné povolenie
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovom objazde, predĺženie linky SAD	Vydané územné rozhodnutie – právoplatné 14.10.2020 – vysporiadanie SPF – pripraviť žiadosť na BSK na vysporiadanie pozemku pod komunikáciou s SPF	áno	Z	P	R		Vysporiadanie pozemku SPF
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD-II.etapa			Z	P	R		
Sadová ulica - k cintorínu Miloslavov	Verejné osvetlenie			Z	P	R		
Opravy nedorobky komunikácií a	Južná			Z	P	R		
	Žihľavová			Z	P	R		
	Čerešňová	II.etapa - v procese opakovaného verejného obstarávania	áno	Z	P	R		Výsledok VO
	Lúčna			Z	P	R		
	Tekovská	V rámci riešenia rekonštrukcie Lesnej ul.		Z	P	R		
	Nová ulica			Z	P	R		

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
	Úzka – k ZOR	po dokončení ZOR		Z	P	R		
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová	Realizovať podľa možností s výstavbou Lesnej a Agátovej ulice		Z	P	R		
Chodníky	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej – v rozpočte 2023	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané stavebné povolenie - zmena stavebníka, príprava VO realizovať spolu s časťou cyklochodníka	áno	Z	P	R		Výsledok VO
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd) –	Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. povolenie.		Z	P	R		Zmenu UP č.4
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	V nadväznosti na prechod pre chodcov, zameranie, PD, povoľovacie konanie	áno	Z	P	R		PD
	Pasport chodníkov oboch častí – prioritá - bezpečná cesta do ZŠ	Nová úloha – preveriť vykonaný passport z roku 2019		Z	P	R		
Cyklochodníky	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce – rozpočet 2023 Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO, na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov – časťou majiteľov neakceptované	Áno spoluúčasť	Z	P	R		1.etapa – na pozemkoch obce – spojené s VO na chodník Nesplniteľné požiadavky majiteľov- zmena UP č.4
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa 19.02.2020 Podaná petícia za realizáciu chodníka - vybavená		Z	P	R		UP3 - Okresný úrad – žaloba podaná

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdiá zrealizovaná a zverejnená Zadať up date štúdie vzhľadom na zmeny trasovania v Hviezdoslavove Zadať PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov		Z	P	R		PD
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. Parkovanie,	Podklady sú podané k vydaniu územného rozhodnutia	áno	Z	P	R		UR
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery, prístrešok pre bicykle -2.etapa		Z	P	R		
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ ; povoľovacie konanie, VO	áno	Z	P	R		SP
	Parkovisko pri MŠ AD	posunuté - spolu s výstavbou telocvične		Z	P	R		
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 Rokovať o možnosti prevodu stojiska do majetku obce a uzatvorenie stojiska Zpraviť pozdĺžne státi na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce		Z	P	R		
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít		Z	P	R		
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne		Z	P	R		
Záhradná ulica	Inžinierske siete vodovod a kanalizácia vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa požiadaviek Envirofнду, čakáme na výzvu; zabezpečiť súhlas všetkých majiteľov prípojok – podmienka EF	Áno spoluúčasť	Z	P	R		Súhlasy, výzva EF
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice		Z	P	R		
II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť								

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
Dopravný prieskum	Zistiť stav zaťažnosti komunikácií obce a úzkych miest			Z				
Energetické opatrenia	Spracovanie analýzy stavu budov v obci			Z				
Web stránka obce	Spracovať požiadavky na novú stránku	Nová úloha		Z	P	R		
Projekt eslužby	Pripraviť podklady k zadaniu	Nová úloha		Z	P	R		
Budova obecného úradu	Zateplenie fasády OcÚ	Finalizácia PD – podať na grant cez enviro fond		Z	P	R		PD
Komunitné centrum Čerešňová ul.	Zateplenie fasády, výmena vykurovania, nabíjacia stanica na elektromobily -	Nová úloha – žiadosť o grant MF SR – prebieha VO na projektovú dokumentáciu		Z	P	R		PD
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia parku v AD			Z	P	R		
	Vodozádržný park	Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha		Z	P	R		
	nový park pri cintoríne v Miloslavove	Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer		Z	P	R		
Obnova a rozvoj zelene		Priebežne na verejných priestranstvách		Z	P	R		
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne		Z	P	R		
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov		Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4		Z	P	R		UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
Zmeny a doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Proces začne po schválení Zmien 3/2021 (momentálne na OU Bratislava) Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU s pripomienkami, podaná správna žaloba obce		Z	P	R		UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná
Odpady a zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	Podanie žiadosti o dotáciu - rozšírenie ZD		Z	P	R		
	Kompostáreň			Z	P	R		
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výbroje a výstroje	Vytvoriť priestor v rozpočte		Z	P	R		
	Požiarňa zbrojnica			Z	P	R		
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD			Z	P	R		
	Nový plot od lesa v AD			Z	P	R		
	Miesto pre kolumbárium			Z	P	R		
	Dom smútku v AD			Z	P	R		
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym stáťim,	Vypracované štúdie			Z	P	R	
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI - jar 2023		Z	P	R		
Vodochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica		Z	P	R		
	vsaky, vpuste			Z	P	R		
III. Školy, materské školy, relax a šport								
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ ,6 tried (dotácia 200 tis. MŠ SR), zrealizované	Výstavba ukončená - kolaudačné konanie 15.12.2022 Podanie žiadosti o refinancovanie –Plán obnovy		Z	P	R	U	Grant na refinancovanie

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
Nové elokované pracovisko ku plneorganizovanej škole ZŠ Miloslavov	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v procese príprava podkladov – pozastavene		Z	P	R		pozastavené
Telocvična pri ZŠ v A. Dvore	výber dodávateľa stavby	Výzva cez žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu – termín od 17.03.2023 -17.04.2023;	Áno spoluúčasť	Z	P	R		Výsledok posúdenia žiadosti
	stavebné povolenie	Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024		Z	P	R	U	
	Oplotenie areálu			Z	P	R		
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby telocvične		Z	P	R		
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu		Z	P	R		
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 2 podlažná MŠ (4 triedy), suterén telocvična (rozpočet 2023, grant)	Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby ukončené; NFP získaný vo výške 1 580 635,23 EUR Prebieha kontrola VO Dodatok k zmluve – OZ 8.2.2023	Áno, grant	Z	P	R		Odovzdanie staveniska
	Spevnené plochy		áno	Z	P	R		
Materská škola AD	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadenia	Stavebné povolenie právoplatné Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby v procese	áno	Z	P	R		Výsledok VO
ZOR Miloslavov	Osvetlenie areálu			Z	P	R		
	Prevádzka s občerstvením	PD Regionálnym úradom schválená s malými zmenami, prebiehajú ďalšie procesy k vydaniu SP	áno	Z	P	R		SP
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením		Z	P	R		
	Parkovisko	Spolu s bufetom		Z	P	R		
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Spolu s bufetom Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie detského ihriska	áno	Z	P	R		Výsledok grantu

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zamer	Príprava	Realizácia	Ukončené	Čaká na
	Tenisový kurt/ alt. Iné športovisko			Z	P	R		
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene		Z	P	R		
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	Revízia, renovácia svojpomocne Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie detského ihriska	áno	Z	P	R		Výsledok grantu

Vysvetlivky

Farby :

semafór: zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje.

Skratky:

Z – projektový zámer

P – projekt v príprave

R- projekt v realizácii

U- projekt ukončený

UR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

VO- verejné obstarávanie

PD – projektová dokumentácia

UP – územný plán