

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	-------------------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky

Rekonštrukcia Lesná ulica (rozpočet 2023)	Prekládka elektrického vedenia	ZS Dis realizuje od 10/2022 VNK, trafostanica NNK Lesná Odstraňovanie stĺpov a vedení od marca 2023	Náklady ZDIS	Z	P	R		
	Prípojky k RD, 15 odberateľov – Lesná ulica 2 odberatelia – Hlavná ulica	ZS Dis – Realizácia súbežne s prekládkou elektrického vedenia – v realizácii	Náklady ZDIS	Z	P	R		
	Prekládka verejného osvetlenia	Územné rozhodnutie - právoplatné Prebieha stavebné konanie a proces verejného obstarávania	áno	Z	P			Výsledok VO 8.3.2023
	Rekonštrukcia komunikácie	Spoluúčasť investorov RZ Stavebné povolenie právoplatné 19.01.2021 Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby – PD a výkaz výmer doplnený o 5 ks spomaľovačov, obrubníky vozovky na oboch stranách a rekonštrukciu existujúceho chodníka, Vít'az: Eurovia SK, a.s.	áno	Z	P	R		Podpis zmluvy, zverejnenie, odovzdanie staveniska, predpokald začiatku: máj 2023
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí	5 vpustí je čiastočne súčasťou cestného telesa, rekonštrukciu bude realizovať obec, BVS bude súčinná v dodaní materiálu a technického postupu	áno	Z	P	R		
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Slovak Telekom – Žiadosť o odstránenie stĺpov podaná na ST (urgencia).		Z	P	R		Telekom – ostránenie stĺpov
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.	áno	Z	P	R		
	MIL - pri materskej škole			Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Prechody pre chodcov	AD - Hviezdoslavova ulica	Vytýčenie zrealizované, PD, povoľovacie konanie	áno	Z	P			PD
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu			Z				
	AD – Športová - Centrálna	Zadať vytýčenie, PD, povoľovacie konanie	áno	Z				vytýčenie
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, územné konanie pokračuje; osloviť SPF s návrhom na odkúpenie pozemku pod priechod	áno	Z	P			Vysporiadanie pozemku SPF
	Bezpečnostné kamery ŽS	cenová ponuka, príprava		Z	P			
Zastávky SAD	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	Územné konanie – Právoplatné UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha	áno	Z	P			Stavebné povolenie
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovom objazde, predĺženie linky SAD	Vydané územné rozhodnutie – právoplatné 14.10.2020 – vysporiadanie SPF – pripraviť žiadosť na BSK na vysporiadanie pozemku pod komunikáciou s SPF	áno	Z	P			Vysporiadanie pozemku SPF
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD-II. etapa			Z				
Sadová ulica - k cintorínu Miloslavov	Verejné osvetlenie			Z				
Opravy nedorobky komunikácií	Južná			Z				
	Žihľavová			Z				
	Čerešňová	II.etapa - v procese opakovaného verejného obstarávania	áno	Z	P			Výsledok VO
	Lúčna			Z				
	Tekovská	V rámci riešenia rekonštrukcie Lesnej ul.		Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Nová ulica			Z				
	Úzka – k ZOR	po dokončení ZOR		Z				
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová	Realizovať podľa možností s výstavbou Lesnej a Agátovej ulice		Z				
Chodníky	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej – v rozpočte 2023	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané stavebné povolenie - zmena stavebníka, príprava VO - realizovať spolu s časťou cyklochodníka	áno	Z	P			Výsledok VO
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd)	Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. povolenie.		Z	P			Zmena UP č.4
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	V nadväznosti na prechod pre chodcov, zameranie, PD, povoľovacie konanie	áno	Z	P			PD
	Pasport chodníkov oboch častí – priorita - bezpečná cesta do ZŠ	Preveriť vykonaný pasport z roku 2019 a doplniť ho z pohľadu bezpečného pohybu detí do školy – prerokované KROM 06.03.2023		Z				
Cyklochodníky	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce – rozpočet 2023 Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO, na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov Časťou majiteľov pozemkov neakceptované Pripraviť možnosti na realizáciu aspoň časti s uzatvorenými NZ	Áno spoluúčasť	Z	P			I.etapa – na pozemkoch obce – spojené s VO na chodník Nesplniteľné požiadavky majiteľov- zmena UP č.4
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa 19.02.2020 Podaná petícia za realizáciu chodníka - vybavená		Z				UP3 - Okresný úrad – žaloba podaná

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdia zrealizovaná a zverejnená Up date štúdie vzhľadom na zmeny trasovania v Hviezdoslavove zadaný Zadať PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov		Z	P			PD
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. Parkovanie,	Podklady sú podané k vydaniu územného rozhodnutia	áno	Z	P			UR
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery, prístrešok pre bicykle -2.etapa		Z	P			
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odľučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ povoľovacie konanie, VO	áno	Z	P			SP
	Parkovisko pri MŠ AD	posunuté - spolu s výstavbou telocvične		Z				
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 Rokovať o možnosti prevodu stojiska do majetku obce a uzatvorenie stojiska Spraviť pozdĺžne státi na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce		Z				
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít		Z				
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne		Z				
Záhradná ulica	Inžinierske siete vodovod a kanalizácia vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa požiadaviek Enviroföndu, čakáme na výzvu; zabezpečiť súhlas všetkých majiteľov prípojok – podmienka EF	Áno spoluúčasť	Z	P			Súhlasy, výzva EF
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice		Z				
II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť								

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Dopravný prieskum	Zistiť stav zaťažnosti komunikácií obce a úzkych miest	Realizácia v 10.týždni		Z				
Energetické opatrenia	Spracovanie analýzy stavu budov v obci			Z				
Web stránka obce	Spracovať požiadavky na novú stránku			Z				
Projekt eslužby	Pripraviť podklady k zadaniu	Pokračovať sa bude po pripojení obce na dcom s prístupom do databáz štátu		Z				
Budova obecného úradu	Zateplenie fasády OcÚ	Finalizácia PD – podať na grant cez enviro fond		Z				Dokončenie PD
Komunitné centrum Čerešňová ul.	Zateplenie fasády, výmena vykurovania, nabíjacia stanica na elektromobily	Žiadosť o grant MF SR – VO na PD ukončené – zmluva predložená OZ		Z	P			Spracovanie PD
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia parku v AD			Z				
	Vodozádržný park	Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha		Z				
	Nový park pri cintoríne v Miloslavove	Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer		Z				
Obnova a rozvoj zelene		Priebežne na verejných priestranstvách		Z				
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne		Z				
Nové polyfunkčné		Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
centrum obce Miloslavov								
Zmeny doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Proces začne po schválení Zmien 3/2021 (momentálne na OU Bratislava) Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU s pripomienkami, podaná správna žaloba obce		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná
Odpady zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	Podanie žiadosti o dotáciu - rozšírenie ZD – najskôr je potrebné získať pozemok		Z				
	Kompostáreň			Z				
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	Vytvoriť priestor v rozpočte		Z				
	Požiarňa zbrojnica			Z				
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD			Z				
	Nový plot od lesa v AD			Z				
	Miesto pre kolumbárium			Z				
	Dom smútku v AD			Z				
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym stáťim,	Vypracované štúdie			Z			
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI - jar 2023		Z				
Vodochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica		Z				
	vsaky, vpuste			Z				
III. Školy, materské školy, relax a šport								

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ ,6 tried (dotácia 200 tis. MŠ SR), zrealizované	Výstavba ukončená - kolaudačné konanie 15.12.2022 Podanie žiadosti o refinancovanie – Plán obnovy		Z	P	R	U	Grant na refinacovanie
Nové elokované pracovisko ku plneorganizovanej škole ZŠ Miloslavov	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v procese príprava podkladov – pozastavene		Z				pozastavené
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	výber dodávateľa stavby	Výzva cez žiadosť o dotáciu z Fondu na podporu športu – termín od 17.03.2023 -17.04.2023;	Áno spoluúčasť	Z	P			Výsledok posúdenia žiadosti
	stavebné povolenie	Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024		Z	P	R	U	
	Oplotenie areálu			Z				
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby telocvične		Z				
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu		Z				
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 2 podlažná MŠ (4 triedy), suterén telocvičňa rozpočet 2023, grant)	Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby ukončené; NFP získaný vo výške 1 580 635,23 EUR Vítaz VO odstúpil od zmluvy Nové VO	Áno, grant	Z	P	R		Výsledok VO
	Spevnené plochy		áno	Z	P	R		
Materská škola AD	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadenia	Stavebné povolenie právoplatné VO ukončené – zmluva predložená OZ	áno	Z	P	R		Podpis zmluvy, zverejnenie, odovzdanie staveniska
ZOR Miloslavov	Osvetlenie areálu			Z				
	Prevádzka s občerstvením	PD Regionálnym úradom schválená s malými zmenami, prebiehajú ďalšie procesy k vydaniu SP	áno	Z	P			SP

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením		Z				
	Parkovisko	Spolu s bufetom		Z				
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Spolu s bufetom Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie detského ihriska	áno	Z	P			Výsledok grantu
	Tenisový kurt/ alt. Iné športovisko			Z				
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene		Z				
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	Revízia, renovácia svojpomocne Podaná žiadosť na MPSVaR o grant na vybavenie detského ihriska	áno	Z	P			Výsledok grantu

Vysvetlivky

Farby :

semafor:

zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych príčin. Nevyfarbené políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.

Skratky:

Z – projektový zámer

P – projekt v príprave

R- projekt v realizácii

U- projekt ukončený

UR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

VO- verejné obstarávanie

PD – projektová dokumentácia

UP – územný plán