

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	-------------------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky								
Rekonštrukcia Lesná ulica (rozpočet 2023)	Prekládka elektrického vedenia	ZS Dis I.etapa zrealizovaná, chodník, stĺpy odstránené II.etapa prekládok zrealizovaná – ukončujú sa úpravy vozovky Športová ul. Centrálna ul. Chodník II.etapa – Dokaro - ukončené	Náklady ZDIS Rozpočet obce	Z	P	R		
	Prípojky k RD, 15 odberateľov – Lesná ulica	Zrealizované	Náklady ZDIS	Z	P	R	U	
	Prekládka verejného osvetlenia	Zrealizované	áno	Z	P	R	U	
	Rekonštrukcia časti chodníka a komunikácie	Spoluúčasť investorov RZ Realizácia: Eurovia SK, a.s.	áno	Z	P	R		
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí	5 vpustí je čiastočne súčasťou cestného telesa, Realizuje Eurovia SK a.s.	áno	Z	P	R	U	
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Slovak Telekom – Žiadosť o odstránenie stĺpov podaná na ST (urgencia).		Z	P	R		Telekom – odstránenie stĺpov – prísľub do 15.8.2023
	Úprava ostrovčeka s osvetlením, prechod, chodník ku kostolu	Zrealizované	áno	Z	P	R	U	
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul. Realizuje : Eurovia SK a.s. – cez prázdniny	áno	Z	P	R		
Prechody pre chodcov	MIL - pri materskej škole			Z				
	AD - Hviezdoslavova ulica	PD hotová, aktualizácia výkazu výmer a doprojektovanie chodníka	áno	Z	P			Aktualizácia PD
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu	PD v rámci PD cyklotrasy_ DL-Hviezd.		Z	P			PD

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	AD – Hlavná - Morušová	PD hotová, aktualizácia výkazu výmer		Z	P			Aktualizácia PD
	AD – Športová - Centrálna	PD hotová, povoloacie konanie	áno	Z	P			
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	Aktualizovať PD Požiadat' SPF a BSK o súhlas s aktualizáciou PD	áno	Z	P			PD a stanoviská
	Bezpečnostné kamery ŽS	Zrealizované		Z	P			
Zastávky SAD	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha, Na jeseň pripravuje BSK výzvu	áno	Z	P			Stavebné povolenie, výzva BSK
	Úprava zastávky Lipový park Miloslavov	Na jeseň pripravuje BSK výzvu Zadať spracovanie PD		Z				PD
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovom objazde, predĺženie linky SAD	ÚR_ právoplatné 14.10.2023 – BSK požiadala SPF o delimitáciu pozemku a následne obec požiadala o stavebné povolenie	áno	Z	P			Delimitáciu pozemku
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD-II. etapa			Z				
Sadová ulica Miloslavov	Verejné osvetlenie			Z				
Opravy a nedorobky komunikácií	Vysporiadanie pozemkov pod cestným telesom miestnych komunikácií (SPF)	Prípraviť na SPF žiadosť o prevod pozemkov pod cestným telesom podľa pripraveného zoznamu (Čerešňová, Wienerova, cesta k ZD, Lesná, Pri jazere		Z	P			
	Južná			Z				
	Žihľavová			Z				
	Čerešňová	II.etapa – len na pozemku obce – po pozemok SPF	áno	Z	P			Výkaz výmer
	Lúčna			Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Tekovská			Z				
	Nová ulica			Z				
	Úzka – k ZOR	po dokončení ZOR – na časť ulice je vydané SP pre súkromný objekt		Z				
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová			Z				
Chodníky	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej – v rozpočte 2023	19.07.2021 vydané stavebné povolenie - zmena stavebníka, príprava VO - realizovať spolu s časťou cyklochodníka Stavebné povolenie na vodnú stavbu – odvodnenie OU oznámil konanie	áno	Z	P			Stavebné povolenie na vodnú stavbu – OU, výkaz výmer
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd)	Súčasť projektu zastávky SAD pri kruhovom objazde		Z	P			
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	Súčasť projektu prechod pre chodcov AD - Hviezdoslavova	áno	Z	P			PD
	Pasport chodníkov oboch častí – prioritá - bezpečná cesta do ZŠ	Pasport spracovaný, odovzdaný na KROM 07.06.2023		Z	P	R		Ukončenie pasportu
Cyklochodníky	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce – rozpočet 2023 Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov Časťou majiteľov pozemkov neakceptované Pripraviť možnosti na realizáciu aspoň časti s uzatvorenými NZ	Áno spoluúčasť	Z	P			I.etapa – na pozemkoch obce – spojené s VO na chodník Nesplniteľné požiadavky majiteľov- zmena UP č.4

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa 19.02.2020 Podaná petícia za realizáciu chodníka - vybavená		Z				UP3 - Okresný úrad – žaloba podaná
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdia zrealizovaná a zverejnená Up date štúdie vzhľadom na zmeny trasovania v Hviezdoslavove spracovaný PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov zadaná		Z	P			PD
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. Parkovanie,	Podklady k vydaniu územného rozhodnutia	áno	Z	P			UR
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery, prístrešok pre bicykle -2.etapa		Z	P			
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ, povoľovacie konanie, VO	áno	Z	P			SP
	Parkovisko pri MŠ AD	posunuté - spolu s výstavbou telocvične		Z				
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	Kontajnerové stojisko zrealizované 2022 Príprava pozdĺžneho státia na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce		Z	P	R		
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít		Z				
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne		Z				
Záhradná ulica	Inžinierske siete vodovod a kanalizácia vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa požiadaviek Envirofнду, čakáme na výzvu; súhlas majiteľov prípojok máme – podaná žiadosť na povolenie vodnej stavby na OU	Áno spoluúčasť	Z	P			OU – povolenie vodnej stavby výzva EF
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice		Z				
II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť								

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	-------------------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

Dopravný prieskum	Zistiť stav zaťažnosti komunikácií obce a úzkych miest	Zrealizovaný		Z	P	R	U	
Energetické opatrenia	Spracovanie analýzy stavu budov v obci			Z				
Web stránka obce	Spracovať požiadavky na novú stránku			Z				
Projekt eslužby	Pripraviť podklady k zadaniu	Pripojenie na dcom a migrácia dát zrealizovaná, ale systém vykazuje stále nedostatky, najmä pri vydávaní rozhodnutí na daňovom odbore a stavebnom úrade		Z	P	R		
Budova obecného úradu	Dostavba OU, zateplenie, zmena vykurovania a úprava priestoru pred OU	Zadané spracovanie PD		Z	P			Spracovanie PD
Komunitné centrum Čerešňová ul.	Zateplenie fasády, výmena vykurovania, nabíjacia stanica na elektromobily	Spracúva sa PD		Z	P			Spracovanie PD
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia parku v AD			Z				
	Vodozádržný park	Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha		Z				
	Nový park pri cintoríne v Miloslavove	Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer		Z				
Obnova a rozvoj zelene	Vysádzanie zelene a osadenie drobnej architektúry	Zrealizovaný prieskum medzi obyvateľmi ohľadom osadenia lavičiek – správa majetku obce obstará a osadí		Z	P			Kúpa lavičiek a ich osadenie
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne		Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov		Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná; podaný nový podnet na prokuratúru
Zmeny doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Proces začne po schválení Zmien č.3 (momentálne na OU Bratislava) Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU s pripomienkami, podaná správna žaloba obce		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná, podaný nový podnet na prokuratúru
Odpady zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	Možnosti pre rozšírenie ZD – najskôr je potrebné získať pozemok		Z				
	Kompostáreň			Z				
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	Vytvoriť priestor v rozpočte cez RO		Z				RO – September 2023
	Požiarna zbrojnica			Z				
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD			Z				
	Nový plot od lesa v AD			Z				
	Miesto pre kolumbárium			Z				
	Dom smútku v AD			Z				
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym stáťim,	Vypracované štúdie			Z			
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI na obdobie leta		Z	P			
Vodoochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica		Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	vsaky, vpuste			Z				
III. Školy, materské školy, relax a šport								
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ, 6 tried (dotácia 200 tis. MŠ SR), zrealizované	Podaná žiadosť o refinancovanie – Plán obnovy		Z	P	R	U	Grant na refinacovanie
Nové elokované pracovisko ku ZŠ Miloslavov	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v procese príprava podkladov – pozastavene		Z				pozastavené
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	Výber dodávateľa stavby	Prebieha VO – vyhodnocujú sa ponuky	Áno spoluúčasť	Z	P			Vyhodnotenie VO
	Stavebné povolenie	Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024		Z	P	R	U	
	Oplotenie areálu			Z				
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby telocvične		Z				
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu		Z				
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 2 podlažná MŠ (4 triedy),suterén telocvičňa rozpočet 2023, grant)	Nové VO a podanie žiadosti o grant – plan obnovy	Áno, grant	Z	P	R		Nové VO
	Spevnené plochy		áno	Z	P	R		
Materská škola AD	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadenia	Realizácia ukončená	áno	Z	P	R		Kolaudáciu stavby
ZOR Miloslavov	Osvetlenie areálu			Z				
	Prevádzka s občerstvením	Prebieha stavebné konanie OZ 3.8.2023 – OVS na prenájom majetku obce – buffet ZOR a ustanovenie komisie pre spracovanie podmienok OVS	áno	Z	P			SP a OVS

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením		Z				
	Parkovisko	Spolu s bufetom		Z				
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Grant na vybavenie detského ihriska získaný (35 tis. EUR) ŠKO podal žiadosť o grant na ďalšiu časť detského ihriska a dopadové plochy	áno	Z	P			Podpis zmluvy Výsledok posúdenia grantu
	Beach volejbalové ihrisko	Podat' žiadosť o grant		Z	P			
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene		Z				
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	ŠKO podáva žiadosť o grant na detské ihrisko a dopadové plochy	áno	Z	P			Výsledok VO Výsledok posúdenia grantu

Vysvetlivky

Farby :

semafor:

zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych príčin. Nevyfarbené políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.

Skratky:

Z – projektový zámer

P – projekt v príprave

R- projekt v realizácii

U- projekt ukončený

UR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

VO- verejné obstarávanie

PD – projektová dokumentácia

UP – územný plán