

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	-------------------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

**I. Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky**

Rekonštrukcia Lesná ulica (rozpočet 2023)	Prekládka elektrického vedenia	ZS Dis <b>I.etapa zrealizovaná, chodník, stĺpy odstránené</b> <b>II.etapa zrealizovaná</b> VNK, trafostanica , Športová, Kačinska po Agátovú Stĺpy odstránené, chodník II.etapa zrealizovaný	Náklady ZDIS	Z	P	R	U	
	Prípojky k RD, 15 odberateľov – Lesná ulica	<b>Zrealizované</b>	Náklady ZDIS	Z	P	R	U	
	Prekládka verejného osvetlenia	<b>Zrealizované</b>	áno	Z	P	R	U	
	Rekonštrukcia časti chodníka a komunikácie	Realizácia: Eurovia SK, a.s. <b>Lesná po OU – pokládka vrchnej vrstvy ukončená</b> <b>Úprava cestného telesa ku križovatke Lesná/Hlavná</b> <b>Chodník pri OU – Lesná ul.</b> <b>Trvalé dopravné značenie- zmena hlavnej cesty pri Kačine</b>	áno	Z	P	R		
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí v ceste	<b>Zrealizované</b>	áno	Z	P	R	U	
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Slovak Telekom – Žiadosť o odstránenie stĺpov podaná na ST ( <b>prísľub po 15.8. - urgencia</b> ).		Z	P	R		odstránenie stĺpov,
	Úprava ostrovčeka s osvetlením, prechod, chodník	Predĺženie chodníka až po stĺp VO, malý ostrovček, priechod pre chodcov smerom ku kostolu, zmena dopravného značenia - <b>Zrealizované</b>	áno	Z	P	R	U	
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul. Realizuje :Eurovia SK a.s. – <b>september 2023, jednosmerné uzávery</b>	áno	Z	P	R		
MIL - pri materskej škole			Z					

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Prechody pre chodcov	AD - Hviezdoslavova ulica	PD hotová, aktualizácia výkazu výmer a doprojektovanie chodníka	áno	Z	P			Aktualizácia PD
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu	PD v rámci PD cyklotrasy_DL-Hviezd.		Z	P			PD
	AD – Hlavná - Morušová	PD hotová, aktualizácia výkazu výmer		Z	P			Aktualizácia PD
	AD – Športová - Centrálna	PD hotová, povoľovacie konanie	áno	Z	P			Stavebné povolenie
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	Aktualizovať PD Po delimitácii pozemku pod cestou z SPFna BSK požiadať o súhlas s aktualizáciou PD	áno	Z	P			PD a stanoviská
	Bezpečnostné kamery ŽS	cenová ponuka, príprava		Z	P			
Zastávky SAD	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha, potreba upraviť PD na dĺžku zastávky pre kľbové autobusy Na jeseň pripravuje BSK výzvu	áno	Z	P			Stavebné povolenie, výzva BSK
	Úprava zastávky Lipový park Miloslavov	Na jeseň pripravuje BSK výzvu Zadať spracovanie PD		Z				PD
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovom objazde, predĺženie linky SAD	ÚR_ právoplatné 14.10.2023 – zadaný GP pre BSK – BSK požiada SPF o delimitáciu pozemku a následne obec požiada o stavebné povolenie	áno	Z	P			Geometrický plan a delimitáciu pozemku
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD-II. etapa			Z				
Sadová ulica - k cintorínu Miloslavov	Verejné osvetlenie			Z				
Opravy nedorobky komunikácií	Južná			Z				
	Žihľavová	Vyvolaná investícia – v rokovaní s investorom o vybudovaní -zmluva na OZ 14.09.2023		Z	P			Podpis mlavy
	Čerešňová	II.etapa – spracovaný nový výkaz výmer	áno	Z	P			VO

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Lúčna			Z				
	Tekovská	V rámci riešenia rekonštrukcie Lesnej ul. Vyriešené len zaústenie		Z				
	Nová ulica			Z				
	Úzka – k ZOR	po dokončení ZOR		Z				
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová			Z				
<b>Chodníky</b>	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej – v rozpočte 2023	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021 vydané stavebné povolenie - zmena stavebníka, príprava VO - realizovať spolu s časťou cyklochodníka <b>Stavebné povolenie na vodnú stavbu – čaká sa na vydanie rozhodnutia – OU Senec</b>	áno	Z	P			<b>Stavebné povolenie na vodnú stavbu - OU</b>
	K novej zastávke SAD Miloslava (kruhový objazd)	Súčasť projektu zastávky SAD pri kruhovom objazde		Z	P			
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	Súčasť projektu prechod pre chodcov AD - Hviezdoslavova	áno	Z	P			PD
	Pasport chodníkov oboch častí – priorita - bezpečná cesta do ZŠ	Pasport spracovaný, odovzdaný na KROM 07.06.2023		Z				Ukončenie pasportu
<b>Cyklochodníky</b>	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce – rozpočet 2023 Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie.  Návrhy nájomných zmlúv odoslané majiteľom pozemkov Časťou majiteľov pozemkov neakceptované	Áno spoluúčasť	Z	P			I.etapa – na pozemkoch obce – spojené s VO na chodník  Nesplniteľné požiadavky majiteľov- zmena UP č.4

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
		Pripraviť možnosti na realizáciu aspoň časti s uzatvorenými NZ						
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa 19.02.2020 Podaná petícia za realizáciu chodníka - vybavená		Z				UP3 - Okresný úrad – žaloba podaná
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdia zrealizovaná a zverejnená Up date štúdie vzhľadom na zmeny trasovania v Hviezdoslavove spracovaný PD na východo-západnú os – DL-Hviezdoslavov zadaná		Z	P			PD
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. Parkovanie,	Podklady sú podané k vydaniu územného rozhodnutia	áno	Z	P			UR
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery,- 2.etapa - <b>zrealizované</b> prístrešok pre bicykle -2.etapa		Z	P	R	U	
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ, povoloňacie konanie, VO	áno	Z	P			SP
	Parkovisko pri MŠ AD	posunuté - spolu s výstavbou telocvične		Z				
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	<b>Kontajnerové stojisko zrealizované 2022</b> <b>Vlastníci BD Agátová ul. sa s ISMONT s.r.o. dohodli na uzatvorení stojiska</b> Pozdĺžne státi na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce		Z	P	R		
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít		Z				
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne		Z				
Záhradná ulica	Inžinierske siete vodovod a kanalizácia vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný podľa požiadaviek Envirofнду, čakáme na výzvu; súhlas majiteľov prípojok máme – podať na OU na povolenie	Áno spoluúčasť	Z	P			OU – povolenie vodnej stavby výzva EF

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
		vodnej stavby – OU požaduje uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi obcou a majiteľmi prípojok						
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice		Z				
<b>II. Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť</b>								
Dopravný prieskum	Zistiť stav zaťažnosti komunikácií obce a úzkych miest	Zrealizovaný		Z	P	R	U	
Energetické opatrenia	Spracovanie analýzy stavu budov v obci			Z				
Web stránka obce	Spracovať požiadavky na novú stránku			Z				
Projekt eslužby	Prípraviť podklady k zadaniu	Pripojenie na dcom zrealizované – rieši sa nefunkčnosť niektorých modulov a rekalmácie jednotlivých referátov		Z				
Budova obecného úradu	Zateplenie fasády OcÚ	PD zazmluvnená pod OZ 7.6.2023		Z				PD
Komunitné centrum Čerešňová ul.	Zateplenie fasády, výmena vykurovania, nabíjacia stanica na elektromobily	PD spracovaná, <b>povoľovacie konanie</b>		Z	P			<b>Povoľovacie konanie</b>
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia parku v AD			Z				
	Vodozadržný park	Alžbetin park v Alžbetinom Dvore návrh – nová úloha		Z				
	Nový park pri cintoríne v Miloslavove	Spracovanie vizualizácie okolia zvonice, ideový zámer		Z				
Obnova a rozvoj zelene		Priebežne na verejných priestranstvách		Z				

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne		Z				
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov		Predmet zmien a doplnkov UP obce č. 4		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná; podaný nový podnet na prokuratúru
Zmeny doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Proces začne po schválení Zmien 3/2021 ( momentálne na OU Bratislava) Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU s pripomienkami, podaná správna žaloba obce		Z				UP3 - Okresný úrad – správna žaloba podaná, podaný nový podnet na prokuratúru
Odpady zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	Možnosti pre rozšírenie ZD – najskôr je potrebné získať pozemok		Z				
	Kompostáreň			Z				
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	Vytvoriť priestor v rozpočte cez RO – <b>zapracované do RO 1/2023</b>		Z				
	Požiarňa zbrojnica			Z				
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD			Z				
	Nový plot od lesa v AD			Z				
	Miesto pre kolumbárium			Z				
	Dom smútku v AD			Z				
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym státím,	Vypracovanie štúdie			Z			

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI - na obdobie leta		Z	P			Dodanie
Vodoochranné opatrenia	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. triedy Centrálna a Hlavná ulica		Z				
	vsaky, vpuste			Z				
<b>III. Školy, materské školy, relax a šport</b>								
Dostavba pavilónu ZŠ	V areáli ZŠ ,6 tried (dotácia 200 tis. MŠ SR), <b>zrealizované</b>	Výstavba ukončená - kolaudačné konanie 15.12.2022 Podaná žiadosť o refinancovanie – Plán obnovy		Z	P	R	U	Grant na refinacovanie
Nové elokované pracovisko ku ZŠ Miloslavov	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	Zadať spracovanie PD na úpravu priestorov – v procese príprava podkladov – pozastavene		Z				pozastavené
Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore	výber dodávateľa stavby	<b>VO na zhotoviteľa stavby pred ukončením</b> <b>Príprava žiadosti na Fond rozvoja športu – jeseň 2023</b>	Áno spoluúčasť	Z	P			Ukončenie VO
	stavebné povolenie	Stavebné povolenie predĺžené do 13.08.2024		Z	P	R	U	
	Oplotenie areálu			Z				
Areál ZŠ v A. Dvore	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby telocvične		Z				
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu		Z				
Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.	nová 2 podlažná MŠ ( 4 triedy ), suterén telocvičňa rozpočet 2023, grant )	Výpoveď zo zmluvy o príspevku – MIRRI a BSK <b>Podanie žiadosti o grant – plan obnovy</b> <b>Nové VO</b>	Áno, grant	Z	P	R		Výsledok žiadosti o dotáciu, Výsledok VO
	Spevnené plochy		áno	Z	P	R		
Materská škola AD	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadenia	<b>Zrealizované, skolaudované</b>	áno	Z	P	R		

Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet rok 2023	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
ZOR Miloslavov	Osvetlenie areálu			Z				
	Prevádzka s občerstvením	Prebieha stavebné konanie Začal proces obchodnej verejnej súťaže na prenájom Imajetku obce - prevádzkovateľa bufetu	áno	Z	P			SP Výsledok obchodnej súťaže
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením		Z				
	Parkovisko	Spolu s bufetom		Z				
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Grant na vybavenie detského ihriska získaný ( 35 tis. EUR ) ŠKO podal žiadosť o grant na ďalšiu časť detského ihriska a dopadové plochy	áno	Z	P			Podpis zmluvy Výsledok posúdenia grantu
	Beach volejbalové ihrisko	Podat' žiadosť o grant		Z	P			
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene		Z				
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	ŠKO podal žiadosť o grant na ďalšiu časť detského ihriska a dopadové plochy	áno	Z	P			Výsledok posúdenia grantu
Osadenie drobnej architektúry	Osadenie nových lavičiek v obci	Zrealizovaný prieskum medzi obyvateľmi Objednávka 20 ks lavičiek, vr. setov pre ZOR - altánok						Dodávka a osadenie: Lesná, Šamorínska, Lipový park, ZOR

### Vysvetlivky

#### Farby :

semafor:

zelená: daný stupeň projektu ukončený, oranžová: na danom stupni projektu sa pracuje, červená – na danom stupni projektu sa nepracuje z objektívnych príčin. Nevyfarbené políčko – projektový zámer v evidencii zámerov bez časového určenia.

#### Skratky:

Z – projektový zámer

P – projekt v príprave

R- projekt v realizácii

U- projekt ukončený

UR – územné rozhodnutie

SP – stavebné povolenie

VO- verejné obstarávanie

PD – projektová dokumentácia



Projekt	Popis projektu	Stav projektu	Rozpočet 2023	rok	Zám er	Prípr ava	Real izá- cia	Uko nče- né	Čaká na
---------	----------------	---------------	------------------	-----	-----------	--------------	---------------------	-------------------	---------

UP – územný plán