

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

Stav: aktualizácia po zasadnutí OZ 16062022

Infraštruktúra, doprava, cesty, parkoviská, chodníky		
Rekonštrukcia Lesná ulica	Prekládka elektrického vedenia	ZS Dis koordinačné stretnutie 8.6.2022, Predpokladaný termín začiatku realizácie 8/2022 – zmena spôsobu realizácie VNK, trafostanica – SP právoplatné NNK Lesná - SP právoplatné
	Prípojky k RD, 15 odberateľov – Lesná ulica 2 odberatelia – Hlavná ulica	Realizácia v réžii ZS Dis – Realizácia prípojok súbežne s prekládkou elektrického vedenia, začiatok 8/2022 – obyvatelia budú postupne oslovovaní a prebehne realizácia
	Prekládka verejného osvetlenia	Územné konanie - právoplatné Prebieha stavebné konanie a začína proces verejného obstarávania
	Rekonštrukcia komunikácie	Spoluúčasť investorov RZ Stavebné povolenie právoplatné 19.01.2021, VO zrealizované. Žiadosť zhotoviteľa o dodatok, z dôvodu nárastu cien oproti vysúťaženej cene za dielo OZ neschválilo 16.06.2022 <b>Priorita 2021-2022</b>
	BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí	5 vpustí je čiastočne súčasťou cestného telesa, Rekonštrukciu musí realizovať obec, BVS bude súčinná v dodaní materiálu a technického postupu
	ST, a.s. preložka telekomunikačných káblov	Telekom pripravuje odpojenie starých prípojok – ale až po prekládke optických káblov v ceste
	Rozšírenie križovatky Hlavná/Lesná	Stav.povolenie - právoplatnosť 18.8.2020 – podať žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Súčasť projektu rekonštrukcie komunikácie Lesná ul.
	Vytýčenie všetkých existujúcich sietí	Siete vytýčené zhotoviteľom, problém s optickým káblom, nutná prekládka, v súčinnosti so Slovak Telekom, PD schválená, realizácia UNITEL . OZ schválilo realizáciu 16.6.02022
Prechody pre chodcov	MIL - pri materskej škole	
	AD - Hviezdoslavova ulica	<b>Priorita 2022, vytýčenie zrealizované - oslovený projektant, zrealizovaná obhliadka, zadať PD</b>

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
	AD - Hlavná pri vjazde na železničnú ulicu	
	MIL - v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka Centrálna/Veterná	SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, územné konanie pokračuje <b>Priorita 2022</b>
	Bezpečnostné kamery	cenová ponuka, príprava
<b>Zastávky SAD</b>	Premiestnenie zastávky pri ZŠ v AD	Územné konanie – Právoplatné UR 02.07.2021, stavebné konanie prebieha, realizácia spolu s pavilónom ZŠ – <b>Priorita 2022</b>
	Nová zastávka Miloslavov pri kruhovou objazde, predĺženie linky SAD ( Anna majer )	Vydané územné rozhodnutie – právoplatné 14.10.2020 – <b>vysporiadanie SPF – cez BSK</b>
	Úprava chodníkov, plôch a prístrešky zastávok pri trati v AD	
<b>Sadová ulica - k cintorínu Miloslavov</b>	<b>Asfaltový povrch</b>	<b>Zrealizované</b>
	Verejné osvetlenie	
<b>Opravy a nedorobky komunikácií</b>	Južná – Sahúl, Lengyel	Zámer – <b>zadať PD na cestu na pozemku obce – priorita 2022</b>
	Žihľavová	Zámer
	Čerešňová	Zámer – II.etapa – <b>realizovať VO na opravu vozovky priorita 2022</b>
	Lúčna	Zámer
	Tekovská	V rámci riešenia Lesnej ul.
	Nová ulica	Zámer
	Úzka – k ZOR	Zámer - po dokončení ZOR
	Rekonštrukcia povrchu ulíc Kačínska, Javorová, Buková, Dubová	Realizovať podľa možností s výstavbou Lesnej a Agátovej ulice
<b>Chodníky</b>	Lipový park – smer Billa popri Centrálnej	Územné rozhodnutie právoplatné 19.07.2021, pokračuje sa stavebným konaním, nájomná zmluva s obcou na pozemok - schválená - <b>priorita 2022</b>
	K novej zastávke SAD Miloslava ( kruhový objazd)	Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. povolenie.
	Oproti sadom k ulici Chalúpkova	v nadväznosti na prechod pre chodcov
<b>Cyklochodníky</b>	Spojenie oboch častí obce – 1. etapa – od Billy smerom na AD na pozemkoch obce Osloviť s návrhom zmluvy o nájme postupne ostatných vlastníkov pozemkov	Stavebné povolenie – právoplatné stavebné povolenie 21.12.2020, proces VO na realizáciu, hľadanie možnosti dotácie. <b>2 NZ podpísané, 1 NZ v OZ, ďalším majiteľom boli odoslané návrhy – potrebné pripraviť stretnutie s majiteľmi</b>

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

		pozemkov od zberného dvora po m.č. Miloslavov – prioritá 2021/2022
	Prepojenie poza les cez starý vinohrad	
	Koordinácia s budovaním cyklotrás okolitých obcí	Štúdiá zrealizovaná a doručená obci – zverejniť na webe obce V štúdiu je posúdený prienik s návrhom cyklotrás obce Hviezdoslavov, Dunajská Lužná, Štvrtok n/Ostrove a návrh možných cyklotrás v obci
Parkovanie	Lipový park– pozdĺž. parkovanie	Príprava podkladov na podanie k vydaniu územného rozhodnutia
	Železničná stanica AD	Bezpečnostné kamery, prístrešok pre bicykle -2.etapa
	Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD	PD Odlučovač ropných látok - spolu s výstavbou pavilónu ZŠ – prioritá 2022
	Parkovisko pri MŠ AD	Posunuté - projekt zadanie - spolu s výstavbou telocvične
	Parkovanie a stojisko kontajnerov Agátová ul.	1.etapa: Vyvolaná investícia ISMONT (20 PS a stojisko pre 30 kontajnerov ) zrealizované – neodovzdané obci; 2.etapa – v spolupráci s ISMONT realizácia 10 kolmých státi na pozemkoch ISMONT a obce; 3.etapa - príprava pozdĺžneho státia na Agátovej ulici od stojiska kontajnerov k Dubovej – na pozemkoch obce
Dopravné značenie	Pasportizácia dopravného značenia	Prebieha aktualizácia, zmeny a zaradenie nových lokalít
	Obmena a aktualizácia značiek	Realizuje sa priebežne
Záhradná ulica	Inžinierske siete vr. Kysuckej ulice	V procese stav. povolenia; projekt prepracovaný- žiadosť podaná na Enviro fond
	Cesta, spevnený povrch	len za spoluúčasti obyvateľov ulice
Všeobecné záujmy obce, environmentálne zámery, zeleň a iná občianska vybavenosť		
Budova obecného úradu	<i>Klimatizácia do zas. miestnosti</i>	<i>Zrealizované</i>
	<i>Prístavba OcÚ</i>	<i>Kolaudačné konanie ukončené, prebieha sťahovanie úradu - zrealizované</i>
	<i>Rekonštrukcia prízemia pre účely Ocú – Klientske centrum</i>	<i>Rekonštrukcia ukončená (čaká sa na dodanie protipožiarnych dverí a okna) - zrealizované</i>

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

	Zateplenie fasády OcÚ	<b>Priorita 2022</b> Finalizácia PD dodaná časť projektu:- <b>Architektúra – čaká sa na súhlas autora pôvodného projektu</b>
Vysporiadanie existujúcich a obstaranie nových pozemkov pre rozvoj	SPF	Pozemky pod existujúcimi, naprojektovanými alebo plánovanými komunikáciami, chodníkmi a pod. v procese vybavovania, reštitučné nároky a delimitácie v riešení
Parky a nové parkové plochy	rekonštrukcia osvetlenia v AD	
	nový park pri cintoríne v Miloslavove	
Obnova a rozvoj zelene	výsadba ochrannej zelene pri hnojisku	<b>Priorita 2021 – 2022</b> <b>Zrealizované</b>
	obnova zelene po uliciach obce <b>Štvrtocká alej</b>	priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec <b>Zrealizovaná výsadba v máji 2021</b>
	<b>Výsadba kruhového objazdu a osadenie názvu obce</b>	<b>Zrealizované</b>
Revitalizácia Lipového parku	náučný chodník	zámer - svojpomocne
	<b>bezpečnostno-zdravotný orez stromov</b>	<b>Zrealizované</b>
	osadenie pamätníka a stavebné úpravy priestoru okolo lipy	Stavebné úpravy sa ukončujú, realizácia výsadby a pamätníka k 29.6.2021 <b>zrealizované</b>
Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov	<b>urbanistická štúdia nového centra obce</b>	<b>Zrealizované</b>
Zmeny a doplnky Územného plánu č. 4	Výber obstarávateľa Výber spracovateľa	Vytvorená komisia na tento účel, proces začne po schválení Zmien 3/2021 (momentálne na OU Bratislava)
Odpady a zberný dvor	vytvorenie a prekrytie skladových priestorov na zbernom dvore	
	<b>Riešenie vstupu na zberný dvor</b>	<b>Zrealizované</b>
	Projekt Re use	<b>Zrealizované</b>
	<b>Zber kuchynského odpadu v obci</b>	<b>Zrealizované</b>
Dobrovoľný hasičský zbor obce	Zaobstaranie výzbroje a výstroje	
	<b>zriadenie DHZ - OZ</b>	<b>Zmluva o spolupráci - podpísaná</b>
	Vybudovanie zbrojnice	
Cintoríny	Rozšírenie cintorína v AD	Začať prípravu, projekt a rozpočet
	Nový plot od lesa v AD	
	Miesto pre kolumbárium	
	Dom smútku	

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

	Studňa, elektro prípojka	V príprave, <b>v AD zrealizované</b>
	Prepojenie Sadovej a Šípkovej s pozdĺžnym státím, odkúpenie pozemku Miloslavov	Vypracované štúdie
	Sociálne miestnosti na oboch cintorínoch	Umiestnenie TOI od 03/2022
<b>Vodoochranné opatrenia</b>	vodozádržné opatrenia	Priebežne – obnova odvodňovacích priekop popri komunikáciách cesty III. Triedy Centrálne a Hlavná ulica
	vsaky, vpuste	
<b>Školy, materské školy, relax a šport</b>		
<b>Dočasná trieda v areáli ZŠ</b>	Kontajnerová učebňa v areáli ZŠ	<b>Zrealizované</b>
<b>Dostavba pavilónu ZŠ</b>	V areáli ZŠ par.č. 211/6, 6 tried (dotácia 200tis. MŠ SR)	<b>Priorita 2021 – 2022</b> Výstavba prebieha v súlade s harmonogramom, ukončenie 9/2022
<b>Nové elokované pracovisko ku plneorganizovanej škole ZŠ Miloslavov</b>	Využitie priestorov pôvodnej MŠ pre vyučovanie ZŠ	<b>Projekt pozastavený</b>
<b>Jubilejná základná škola v A. Dvore</b>	<b>Rekonštrukcia podkrovia ZŠ</b>	<b>Zrealizované</b>
<b>Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore</b>	výber dodávateľa stavby	Verejné obstarávanie 2022 – príprava na podanie do 2 dotačných výziev v tomto roku
	<b>stavebné povolenie</b>	<b>vydané – právoplatné 13.08.2020-podať žiadosť o predĺženie SP</b>
	Oplotenie areálu od susedov	V rámci stavby
<b>Areál ZŠ v A. Dvore</b>	Úprava spevnených a nespevnených plôch	Po ukončení výstavby pavilónu <b>Priorita 2022</b>
	Kryté stojisko na bicykle	Po ukončení výstavby pavilónu
<b>Materská škola Miloslavov, Orgovánová ul.</b>	nová 3 podlažná MŠ ( 4 triedy )	<b>Vydané právoplatné stavebné povolenie – podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok</b> Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby v procese
<b>Materská škola Alžbetin Dvor</b>	Altánok a hracie prvky	priebežne
	Dostavba kontajnera so sociálnymi zariadeniami	<b>Stavebné oznámenie právoplatné</b> Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby v procese
	<b>Realizácia dočasnej triedy v KD Miloslavov ( 20 detí )</b>	<b>Zrealizované k 1.9.2021</b>
	Nové elokované pracovisko MŠ Bottova ul., dvojpodlažná budova 4 triedy – 03/2022	<b>Zrealizované.</b> Obec zabezpečí dovybavenie ostatných tried k 1.9.2022 <b>Priorita 2021 – 2022</b>

Názov projektového zámeru	Predmet zámeru	Poznámka
---------------------------	----------------	----------

ZOR Miloslavov	<i>polyf.ihrisko s mäkkým povrchom - loptové</i>	<b>Zrealizované 2021</b>
	<i>studňa a závlaha</i>	<b>Zrealizované studňa, závlaha po dokončení</b>
	<i>oplotenie areálu</i>	<b>Zrealizované</b>
	Brána s bráničkou na uzavretie areálu	<b>Zrealizované</b>
	Situačný náčrt ZOR, objektov a funkcií ZOR	Spracovaný, schválený na KROM 24.05.2021
	Osvetlenie areálu	
	Prevádzka s občerstvením	PD na stavebnú časť spracovaná, povoľovacie konanie, realizácia <b>Dokumentácia Regionálnym úradom schválená s malými zmenami, prebiehajú ďalšie procesy k vydaniu SP, následne pripraviť podmienky na obchodnú súťaž na nájomcu</b> <b>Priorita 2022</b>
	Toalety	Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé riešenie spolu s občerstvením
	Parkovisko	Spolu s bufetom
	Detské ihrisko, drobná architektúra	Spolu s bufetom
	Tenisový kurt/ alt. Iné športovisko	
	<b>Režim správy ZOR</b>	<b>Zrealizované – zmluva s ŠKO</b>
Revitalizácia RSC A. Dvor	Rozšírenie šatní a sociálnych priestorov, rekonštrukcia budovy	Zadané na spracovanie PD – návrh riešenia vnútorných priestorov v priebehu jesene
	Obnova hracích prvkov detského ihriska	Revízia, renovácia svojpomocne
Malé tréningové ihrisko v AD	<b>vybudovanie trávnej plochy na rezervnej ploche cintorína</b>	<b>svojpomocne, trávnik zrealizovaný</b>
	<b>nové oplotenie</b>	<b>svojpomocne zrealizované</b>
	studňa a zalievanie	<b>zrealizované</b>
	osvetlenie	<b>zrealizované</b>