

# ROZPOČET

**Stavba:** Výstavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor  
**Objekt:** Stavebná časť  
**Časť:** Spodná stavba  
**JKSO:**

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>				
			<b>D</b>	<b>1</b>				
				<b>Práce a dodávky HSV</b>				
				<b>Zemné práce</b>				
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "pre pätky "0,8*0,8*0,8*24 "pre pätky "1*1*1*17 "pre pätky "1,5*1*1*3 "pre pätky "0,8*1*1*4 "pre pätky "0,6*0,6*0,6*24 "pre pásy - beton schodisko"2,2*0,4*2*0,75+1,6*0,4*2*0,75 "pre pásy - beton schody pri kotolní"5,65*0,4*2*1+0,6*0,4*2*1 "rampa"3,2*0,4*2*1+1,5*0,4*2*1+5,0*0,4*2*1+2*0,4*1*1 "základ pod tepelnéčerpadiá"2,275*0,32*1+0,625*0,4*1+2,9*0,4*1+0,2*0,4*1*2 "základy pod vonk. únikové schodisko"0,58*1*1+(1,66*0,58-0,33*0,48)*1+1,66*0,6*1+(1,66*0,6-0,28*0,32)*1+(1,66*0,6-0,33*0,42)*1 <b>Súčet</b>	m3	64,454		64,454
2	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	64,454		64,454
3	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny "po obvode stavby"0,08*73,5	m3	5,880		5,880
4	M	MAT	5834416900	Štrkodrva 0- 32 5,88*2,1	t	12,348		12,348
5	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	64,454		64,454
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,454		64,454
7	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 64,454*2	t	128,908		128,908
			<b>D</b>	<b>2</b>				
				<b>Zakladanie</b>				
8	K	011	275321312	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "spodná časť pätky"0,8*0,8*0,8*24 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,25*8 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,45*8 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,65*8 "spodná časť pätky"1*1*1*17 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,25*4 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,45*13 "spodná časť pätky"1,5*1*1*3 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,25*2 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,45*4 "spodná časť pätky"0,8*1*1*4 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,25*2 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,45*2 "spodná časť pätky"0,6*0,6*0,6*24 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,25*5 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,45*19 <b>Súčet</b>	m3	46,471		46,471
9	K	011	275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce "horná časť pätky"0,4*4*0,25*8 "horná časť pätky"0,4*4*0,45*8 "horná časť pätky"0,4*4*0,65*8 "horná časť pätky"0,4*4*0,25*4 "horná časť pätky"0,4*4*0,45*13 "horná časť pätky"0,4*4*0,25*2 "horná časť pätky"0,4*4*0,45*4 "horná časť pätky"0,4*4*0,25*2 "horná časť pätky"0,4*4*0,45*2 "horná časť pätky"0,3*4*0,25*5 "horná časť pätky"0,3*4*0,45*19 <b>Súčet</b>	m2	45,920		45,920
10	K	011	275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	45,920		45,920
11	K	011	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,373		0,373

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"strmienka R6(1,6*16*6+1,6*27*8+1,6*8*9+1,2*5*6+1,2*19*8=832,8m"184,9/1000		0,185		
				"R8(16*0,75*4+27*0,95*4+8*1,15*4+5*0,75*4+19*0,95*4=274,6m "108,5/1000		0,109		
				"R12 (1,5*8*3=36m)"32/1000		0,032		
				"R8 (10*4*3=120,0)"47,4/1000		0,047		
				<b>Súčet</b>		<b>0,373</b>		
12	K	011	274321312	<b>Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25</b>	m3	13,805		
				"beton schodisko"2,2*0,4*2*0,5+1,6*0,4*2*0,5		1,520		
				"beton schody pri kotolni"5,65*0,4*2*0,6+0,6*0,4*3*0,6		3,144		
				"rampa"3,2*0,4*2*0,6+1,5*0,4*2*0,6+5,0*0,4*2*0,6+2*0,4*1*0,6		5,136		
				"základy pod tepel. č."2,275*0,32*0,6+0,625*0,4*0,6+2,9*0,4*0,6+0,2*0,4*2*0,6		1,379		
				"základy pod exter. únik. schod."0,58*1*0,84+(1,66*0,58-0,33*0,48)*0,6+1,66*0,6*0,6+(1,66*0,6-0,28*0,32)*0,6+(1,66*0,6-0,33*0,42)*0,6		2,626		
				<b>Súčet</b>		<b>13,805</b>		
13	K	011	274361821	<b>Výstuž základových pásov z ocele 10505</b>	t	0,691		
				"schodisko beton"0,076		0,076		
				"beton schody pri kotolni"0,157		0,157		
				"rampa"0,257		0,257		
				"základ pod tepelné čerpadlá"0,069		0,069		
				"základy pod exteriérové únikové schodisko"0,132		0,132		
				<b>Súčet</b>		<b>0,691</b>		
		<b>D</b>	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	146,910		
				<b>Celkom</b>				

# ROZPOČET

**Stavba:** Dostavba modulovej Materskej školy Miloslavov časť Alžbetín dvor  
**Objekt:** Stavebná časť  
**Časť:** Spodná stavba  
**JKSO:**

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>				
			<b>D</b>	<b>1</b>				
				<b>Práce a dodávky HSV</b>				
				<b>Zemné práce</b>				
1	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "pre pätky "0,6*0,6*0,6*28 "pre základový pás, schodisko"(2,3*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,6 "pre základový pás, schodisko"(2,6*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,6 "pre základový pás, rampa"(5,8*0,3*2+1,3*0,3*3)*0,6	m3	11,034		
				<b>Súčet</b>			<b>11,034</b>	
2	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	11,034		
3	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 "pre pätky "0,8*0,8*0,8*25	m3	12,800		
				<b>Súčet</b>			<b>12,800</b>	
4	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,800		
5	K	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny "po obvode stavby"0,13*60	m3	7,800		
6	M	MAT	5834416900	<b>Štrkodrva 0- 32</b> 7,8*2,1	t	16,380		
7	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m 11,034+12,8	m3	23,834		
8	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,834		
9	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 23,834*1,78	t	42,425		
10	K	001	114203103-	Rozobratie dlažby existujúceho okapového chodníka z betónových tvárnic hr. 6cm 5,4*0,06	m3	0,324		
11	K	221	113307122-	Odstránenie podkladu existujúceho okapového chodníka v ploche do 200 m2 zo štrkopiesku, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	5,400		
12	K	001	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou "vzrastlých stromov "5	ks	5,000		
13	K	001	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	30,000		
14	K	001	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	5,000		
15	K	001	162601412	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	5,000		
16	K	013	965081812	Búranie dlažieb vr. lepidla hr. 20 mm - nášlapná vrstva schodiska hr. 20 mm, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	6,500		
			<b>D</b>	<b>2</b>				
				<b>Zakladanie</b>				
17	K	011	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,22*3 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,27*9 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,37*3 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,42*5 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,47*11 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,47*5 "horná časť pätky"0,4*0,4*0,62*2 "spodná časť pätky"0,8*0,8*0,8*25 "spodná časť pätky"0,6*0,6*0,6*28 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,22*3 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,27*16 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,42*5 "horná časť pätky"0,3*0,3*0,62*4	m3	22,118		
				<b>Súčet</b>			<b>22,118</b>	
18	K	011	275351215	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-dielce "horná časť pätky"0,4*4*0,22*3 "horná časť pätky"0,4*4*0,27*9 "horná časť pätky"0,4*4*0,37*3 "horná časť pätky"0,4*4*0,42*5 "horná časť pätky"0,4*4*0,47*11 "horná časť pätky"0,4*4*0,47*5 "horná časť pätky"0,4*4*0,62*2 "horná časť pätky"0,3*4*0,22*3 "horná časť pätky"0,3*4*0,27*16	m2	35,568		

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"horná časť pätky"0,3*4*0,42*5		2,520		
				"horná časť pätky"0,3*4*0,62*4		2,976		
				<b>Súčet</b>		<b>35,568</b>		
19	K	011	275351216	Debnenie základovycb pätiiek, odstránenie-dielce	m2	35,568		
20	K	011	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,115		
				"R6(1,2*(3*11+4*13+5*2)=114,0m)"25,4/1000		0,025		
				"R6(0,9*(3*19+4*5+5*4)=87,3m)"19,4/1000		0,019		
				"R8(0,72*4*3+0,77*4*9+0,87*4*3+0,92*4*5+0,97*4*5+1,12*4*2=93,6m)"37/1000		0,037		
				"R8 (0,62*4*3+0,67*4*16+0,92*4*5+1,12*4*4=86,6m)"34,2/1000		0,034		
				<b>Súčet</b>		<b>0,115</b>		
21	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	4,986		
				"schodisko"(2,3*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,6		1,044		
				"schodisko"(2,6*0,3*2+0,6*0,3*2)*0,6		1,152		
				"rampa"(5,8*0,3*2+1,3*0,3*3)*0,6		2,790		
				<b>Súčet</b>		<b>4,986</b>		
22	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,249		
				"schodisko exterierové"0,052		0,052		
				"schodisko exterierové"0,057		0,057		
				"rampa"0,140		0,140		
				<b>Súčet</b>		<b>0,249</b>		
			<b>D 9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
23	K	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1,692		
24	K	006	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	11,844		
				1,692*7		11,844		
25	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1,692		
26	K	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	1,692		
			<b>D 99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
27	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	76,768		
				<b>Celkom</b>				