Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	**Obec Miloslavov**
Sídlo	Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
IČO	00304948
DIČ	2020662182
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	IBAN SK58 0200 0000 0028 4551 4758
Zastúpený:	Milan Baďanský – starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ")
a

Zhotoviteľ

Názov	**DOMOV Slovakia, a.s.**
Sídlo	Račianska 30/A, 831 02 Bratislava
IČO	35 777 761
Zapísaný v Obchodnom registri:	OS Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 2318/B
DIČ	2020233072
IČ DPH:	SK2020233072
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	IBAN SK02 1100 0000 0026 2202 5316
Zastúpený:	Ing. Pavol Karaba – predseda predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Článok I
Predmet zmluvy a miesto plnenia

1.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo:
Názov: „Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov – časť Alžbetin dvor – Dielne – Spodná stavba"
Miesto: Obec Miloslavov – Objekt základnej školy
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:
Podkladom pre zhotovenie diela a súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto dokumenty:
Súťažné podklady z verejného obstarávania (Súťažné podklady, výkaz výmer stavby, Návrh Zmluvy o dielo), ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka Zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi.

1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela.

1.4 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k realizácií diela je povinný zaobstarať Objednávateľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, že ich zaobstará Zhotoviteľ.

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo.

Článok II
Čas plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela Zhotoviteľom,

Termín ukončenia realizácie diela: 60 dní od odovzdania a prevzatia miesta realizácie diela Zhotoviteľom

2.2 Objednávateľ je povinný miesto realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto realizácie diela od Objednávateľa prevziať do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme prác (ďalej len „Harmonogram"), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. *(pozn. Harmonogram spracuje Zhotoviteľ k podpísaniu ZoD podľa podmienok zachytených v SP)*

2.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, povodne a pod.);
e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela;

2.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

2.6 Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela Zhotoviteľovi miesto realizácie diela formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

2.7 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok III
Cena diela

3.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	50.023,16 EUR
DPH 20 %:	10.004,63 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	**60.027,69 EUR**

3.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo a ktorý bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer"). Cena diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné na celkovú realizáciu Diela, ktoré mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať.

3.3 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a v súľade s ust. Zákona č. 343/2015 Z.z.:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu

výmer.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer.

3.5 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi dodatočné náklady, potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer len na základe ich písomného odsúhlasenia Objednávateľom.

Článok IV
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

4.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
- kópia súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
- záznam o odstránení vád a nedorobkov.

Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

4.2. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.3. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.4. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

Článok V
Spôsob realizácie diela.

5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si miesto realizácie diela a jeho okolie prehliadol a je oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela.

5.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť
- Objednávateľovi,
- stavebnému dozoru,
- orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na miesto realizácie diela a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

5.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

5.5 Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
- projektovú dokumentáciu,
- stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

Ku dňu odovzdania miesta realizácie diela (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

5.6 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na mieste realizácie diela aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na mieste realizácie diela a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do

vzduchu, vody a okolitej krajiny na mieste realizácie diela alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

5.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na mieste realizácie stavby a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na mieste realizácie stavby a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela.

5.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- ich časový postup,
- údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- rozsah a kvalita prác,
- prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- prípadné vyjadrenia projektanta,
- prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

5.9 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

5.10 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

5.11 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.

5.12 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

5.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu Objednávateľovi.

5.14 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci miesta realizácie diela.

5.16 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami.

5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu

vykonávania diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať z miesta realizácie diela všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

5.19 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na diele previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach miesta realizácie diela, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.

5.21 Náklady nevyhnutné na realizáciu diela (voda, elektrina a pod.) znáša počas celej doby realizácie diela Objednávateľ.

5.22 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním miesta realizácie diela alebo dokladov potrebných na realizáciu diela podľa tejto zmluvy, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku a o tento čas sa predlžuje termín dokončenia diela.

5.23 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadny výkon jeho činností a na požiadanie Zhotoviteľa sa dostaviť na miesto realizácie diela.

Článok VI
Zmluvné pokuty a náhrada škody

6.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

6.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. VIII, bod 8.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

6.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej časti ceny diela za každý začatý deň omeškania.

6.4. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

7.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 30 (tridsať) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa;
b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

7.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo ak Objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým Zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

7.3. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
- zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
- Zhotoviteľ bezodkladne miesto realizácie diela opustí, pričom do momentu opustenia miesta realizácie diela zabezpečí ochranu miesta realizácie diela.

7.4. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

7.5. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto zmluvy z dôvodu na strane Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať náklady preukázateľne vynaložené v súvislosti s predčasným ukončením realizácie diela, pokiaľ tieto náklady vynaložil v záujme Objednávateľa alebo pokiaľ bol povinný ich vynaložiť. V tomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje prevziať vykonané práce i nedokončené dodávky do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. O takomto odovzdaní bude urobený zápis s náležitosťami protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady

8.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

8.3. K preberaciemu protokolu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie),
- kópiu Stavebného denníka,
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán

8.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

8.5. Objednávateľ je povinný dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov.

8.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

8.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto realizácie diela.

8.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

8.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

8.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

8.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté porušením povinností Objednávateľa, za vady vzniknuté vyššou mocou, zlým alebo neodborným používaním diela a za bežné opotrebenie diela.

8.13. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas

záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

8.14. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať v lehote uvedenej v ponuke - do **2 dní** po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom. V prípade, že ide o reklamáciu nedostatku počas záručnej doby, ale za nedostatok nezodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a vadu odstráni na náklady Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ na jej odstránení Zhotoviteľom trvá.

8.15. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť prístup do miesta realizácie diela, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie reklamovaných vád.

8.16. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi.

Článok IX.
Využitie subdodávateľov

9.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO. Najneskôr 7 pracovných dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.

9.3. Povinnosti uvedené v bodoch 9.1. a 9.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

Článok X.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

10.1. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.2. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 5. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

10.3. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.

10.4. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

10.5. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.7. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

10.8. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác
Príloha č. 2 - Výkaz výmer/rozpočet
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

10.9. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo strán.

10.10. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.11. Zmluvné strany so zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Miloslavove , dňa 17.05.2019

Za Objednávateľa:

Milan Badiansky
starosta obce

V Miloslavove , dňa: 17.05.2019

Za Zhotoviteľa:

Ing. Pavol Karaba
predseda predstavenstva

H A R M O N O G R A M

Stavba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba

	ROK	**2019**								
	MESIAC	Máj					Jún			
	TÝŽDEŇ	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
1	Prípravné a búracie práce, vytýčenie									
2	Odkopávky, prekopávky, úprava pláne na kótu -0,38									
3	Výkopy základových pätiek									
4	Debnenie, výstuž a betonáž základovýc pätiek									
5	Ležaté rozvody zdravotechniky a vsakovací systém									
6	Bleskozvod									
7	Násyp pod podlahy a zásyp okolo objektu									

Spracoval: DOMOV Slovakia, a.s.

Ing. Ján Potočár

9.5.2019

KRYCÍ LIST CENOVEJ PONUKY

Názov stavby	Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Miloslavov		
Projektant			
Zhotoviteľ	DOMOV Slovakia, a.s.		
Spracoval	DOMOV Slovakia, a.s.		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		9.5.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky						17	VRN 5	0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		50 023,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

DOMOV Slovakia, a.s.

Dátum a podpis 9.5.2019

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	50 023,16
24	DPH 20,00 % z	10 004,63
5	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**60 027,79**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia cenovej ponuky objektov stavby

Stavba: **Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba**

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne- Spodná stavba	**50 023,16**	**10 004,64**	**60 027,80**
2-0	Spodné stavba	37 122,84	7 424,57	44 547,41
2-1	Vonkajšie rozvody ZTI	6 727,19	1 345,44	8 072,63
2-2	Uzemnenie	6 173,13	1 234,63	7 407,76
	Celkom	50 023,16	10 004,64	60 027,80

Tento rozpočet a výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie. Po vypracovaní projektu Dielenskej projektovej dokumentácie je potrebné rozpočet a výkaz výmer aktualizovať.

Jednotková cena zahrňuje všetky práce a výkony, vrátane dodávky a montáže materiálu a výrobkov, ktoré sú potrebné pre komplexné zhotovenie diela.

Poznámka: Projekt je spracovaný v stupni pre stavebné povolenie v zmysle čoho je spracovaný aj výkaz výmer. Podrobný výkaz výmer je potrebné spracovať na základe projektu pre realizáciu stavby, prípadne na základe vlastnej dielenskej dokumentácie, a výkaz aktualizovať. Pri naceňovaní diela v zmysle projektu pre stavebné povolenie je potrebné v jednotlivých skladbách uvažovať s cenami tak, aby zohľadňovali aj potrebu vyhotovenia rôznych prierezov a drážok pre rozvody projektovaných inštalácií, ako aj všetky neoddeliteľné súčasti systémových riešení zvoleného dodávateľa modulárneho systému (rôzne kotevné prvky, rohové lišty, dilatačné lišty a pod.).

Cenová ponuka

Stavba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba
Objekt: Spodná stavba
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.
Dátum: 9.5.2019

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 656,69
	D		1	**Zemné práce**				9 018,28
1	K	221	11320611-1	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	24,500	1,96	48,02
				"búracie práce. Vybúranie a odstránenie betónového obrubníka okapového chodníka šírky 50 mm, výšky 250 mm, vrátane osadzovacieho lôžka"17,5		17,500		
				"búracie práce. Vybúranie a odstránenie betónového obrubníka chodníkového vonkajšej spevnenej plochy šírky 50 mm, výšky 250 mm"		0,000		
				"vrátane osadzovacieho lôžka"7		7,000		
				Súčet		24,500		
2	K	221	11330712-2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	8,100	16,30	132,03
				"Vybúranie a odstránenie konštrukcie vsakovacieho chodníka zo štrkodrviny hr. do 350 mm"8,1		8,100		
3	K	221	11330712-3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	6,000	5,22	31,32
				"búracie práce, ložná vrstva zo štrkodrviny fr. 4-8 mm hr. 40 mm"6		6,000		
4	K	221	11330712-4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000	8,10	97,20
				"búracie práce, podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 8-16 mm hr. 120 mm"6		6,000		
				"búracie práce, nosná podkladná vrstva zo štkodrviny fr. 8-32 mm hr. 170 mm"6		6,000		
				Súčet		12,000		
5	K	221	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,000	1,60	9,60
				"búracie práce. Vybúranie betónovej dláždenej plochy"6		6,000		
6	K	001	12110111-1	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 150 mm, 175 m2	m3	26,250	1,68	44,10
				"spodna stavba"175*0,15		26,250		
7	K	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	21,752	38,40	835,28
				"spodné časti pätiek - výkop do upravenej pláne na kóte -0,380 m"		0,000		
				"výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 0,8 m, hl. 0,9 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem" (0,5*0,8*0,9*1)*1,05		0,378		
				"výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 0,8 m, hl. 0,9 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem" (0,8*0,8*0,9*4)*1,05		2,419		
				"výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 0,8 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem" (0,5*0,8*1,3*1)*1,05		0,546		
				"výkop pre okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 0,8 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"		0,000		
				" objem" (0,8*0,8*1,3*4)*1,05		3,494		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 1,0 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem"(0,5*1,0*1,3*2)*1,05		1,365		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 1,0 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem"(0,8*1,0*1,3*2)*1,05		2,184		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 1,0 x 1,0 m, hl. 1,3 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem" (1,0*1,0*1,3*6)*1,05		8,190		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,4 x 0,6 m, hl. 0,9 m od upravenej pláne"		0,000		
				"objem" (0,4*0,6*0,9*2)*1,05		0,454		
				"výkop pre vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,6 x 0,6 m, hl. 0,9 m od upravenej pláne"		0,000		
				" objem" (0,6*0,6*0,9*8)*1,05		2,722		
				Súčet		21,752		
8	K	001	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	21,752	4,80	104,41
9	K	001	1741010-1	Dovoz triedených zemín (G1-G4) vhodných pre zhutňovanie (objem po zhutnení), miera zhutnenia Edef = min. 40 Mpa - úprava pláne dosypaním	m3	31,544	22,00	693,97
				"spodna stavba"(175*(0+0,35)/2)*1,03		31,544		
10	K	001	18120110-2	Úprava pláne strojným planírovaním a následným zhutnením na kótu -0,380m = 127,37 m.n.m.(BPV), zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa	m3	175,000	24,00	4 200,00
				"spodná stavba"175		175,000		
11	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,791	11,60	43,98
				"výkop pre základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska, výkop od upravenej pláne"		0,000		
				(1,74*0,5*0,77*4+1,74*0,5*1,07*1)*1,05		3,791		
				Súčet		3,791		

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	K	001	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,791	13,20	50,04
13	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,422	4,06	46,37
				"spodná stavba, ostatné výkopy, výkop pre vsakovací chodník, prehĺbenie od upravenej pláne do 0,25 m "30,32*0,25*1,05		7,959		
				"spodná stavba, ostatné výkopy, výkop pre spevnené plochy, prehĺbenie od upravenej pláne do 0,1 m"4,1*0,1*1,05		0,431		
				"spodná stavba, ostatné výkopy, výkopy pre osadenie soklových časti objektu"33*0,35*0,25*1,05		3,032		
				Súčet		11,422		
14	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,422	5,50	62,82
15	K	PK	1811011-1	Úprava pláne začistením	m2	55,178	2,40	132,43
				"úprava pláne základových škár začistením"		0,000		
				(0,5*0,8*1+0,8*0,8*4-0,5*0,8*1+0,8*0,8*4+0,5*1*2+0,8*1*2+1*1*6+0,4*0,6*2+0,6*0,6*8+1,74*0,5*5)*1,05		23,342		
				"úprava pláne vsakovacích chodníkov začistením"		0,000		
				30,32*1,05		31,836		
				Súčet		55,178		
16	K	001	17410100-4	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,240	3,20	29,57
				"spodná stavba, spätné zasypy,spätný zásyp vykopanou zeminou so zhutnením, cca. 25% objemu vykopanej zeminy"		0,000		
				"vrchný zasyp pätiek po úroveň upravenej pláne, hrubý zásyp terénu v mieste navrhovanej spevnenej plochy pri vedľajšom vstupe"		0,000		
				"kde sa navyšuje terén a pod. - zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa"(21,75+3,79+7,96+0,43+3,03)*0,25		9,240		
				Súčet		9,240		
17	K	001	1741010-2	Zahumusovanie hr. do 150 mm	m3	22,500	18,00	405,00
				"zahumusovanie premernej hr. 150 mm, plocha 150 m2 x 0,15 m"150*0,15		22,500		
18	K	001	18130110-1	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia s urovnaním povrchu	m2	150,000	1,66	249,00
				"spodná stavba, spätné zásypy"150		150,000		
19	K	001	17410100-1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,705	4,30	54,63
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - spevnené plochy"(9,5*0,1*0,5)*1,03		0,489		
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko vsakovacích chodníkov hr. do 150 mm - vsakovacie chodníky"(30,32*0,15)*1,03		4,684		
				"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm"(22,16*0,23)*1,03		5,250		
				"vrchný zásyp okruhliakovým kamnivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 100 mm"(22,16*0,1)*1,03		2,282		
				Súčet		12,705		
20	M	MAT	583452270-1	Štrkodrva fr.8-32	t	10,864	16,80	182,52
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnene podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - spevnené plochy"(9,5*0,1*0,5)*1,03*2,1		1,027		
				"štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnene podkladné lôžko vsakovacích chodníkov hr. do 150 mm - vsakovacie chodníky"(30,32*0,15)*1,03*2,1		9,837		
				Súčet		10,864		
21	M	MAT	583452270-2	Okruhliakové kamenivo fr. 32-64 mm príp. plavený štrk	t	2,282	10,50	23,96
				"vrchný zásyp okruhliakovým kamnivom fr. 32-64 mm, prípadne plavený štrk, hr. min. 100 mm"(22,16*0,1)*1,03		2,282		
				Súčet		2,282		
22	M	MAT	583452270-3	Štrkodrva fr. 16-32	t	11,024	16,30	179,69
				"štrkodrvina frakcie 16-32, zásyp vsakovacieho chodníka hr. 230 mm"(22,16*0,23)*1,03*2,1		11,024		
				Súčet		11,024		
23	K	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,975	4,20	226,70
				26,25+21,752+3,791+11,422-9,24		53,975		
24	K	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	917,575	0,45	412,91
				53,975*17		917,575		
25	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,975	0,99	53,44
26	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107,950	6,20	669,29
				53,975*2		107,950		
	D		2	Zakladanie				24 176,70
27	K	011	275321312	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	18,603	114,70	2 133,76
				"betón pre základové pätky pod základnou školou, spodná časť pätiek - betón C20/25 prostý - bez potreby debnenia"		0,000		
				"okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 0,8 m, v. 0,85 m"(0,5*0,8*0,85*1+0,2*0,8*0,05*1)*1,05		0,365		
				"okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 0,8 m, v. 0,8 m" (0,8*0,8*0,8*4)*1,05		2,150		
				"okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 0,8 m, v. 0,8 m"(0,5*0,8*1,25*1+0,2*0,8*0,45*1)*1,05		0,601		
				"okrajové základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 0,8 m, v. 0,8 m" (0,8*0,8*0,8*4)*1,05		2,150		

	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,7 x 1,0 m, v 1,25 m"(0,5*1,0*1,25*2+0,2*1,0*0,25*2)*1,05		1,418		
				"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,8 x 1,0 m, v. 1,0 m" (0,8*1,0*1,0*2)*1,05		1,680		
				"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 1,0 x 1,0 m, v. 1,0 m"(1,0*1,0*1,0*6)*1,05		6,300		
				"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,55 x 0,6 m, v 0,85 m"(0,4*0,6*0,85*2+0,15*0,6*0,25*2)*1,05		0,476		
				"vnútorné základové pätky materskej školy, pôdorysný rozmer 0,6x 0,6 m, v. 0,6 m"(0,6*0,6*0,6*8)*1,05		1,814		
				"betón pre základové pätky pod základnou školou, horná časť pätiek pôdorysných rozmerov 0,4 x 0,4 m - betón C20/25 prostý - bude vystužený"		0,000		
				" hornú časť pätiek debniť, horná časť pätiek výšky 0,20 m"0,4*0,4*0,2*4		0,128		
				" horná časť pätiek výšky 0,25 m"0,4*0,4*0,25*4		0,160		
				"horná časť pätiek výšky 0,45 m"0,4*0,4*0,45*8		0,576		
				"horná časť pätiek výšky 0,65 m"0,4*0,4*0,65*4		0,416		
				"betón pre základové pätky pod základnou školou, horná časť pätiek pôdorysných rozmerov 0,3 x 0,3 m - betón C20/25 prostý - bude vystužený"		0,000		
				"hornú časť pätiek debniť, horná časť pätiek výšky 0,25 m"0,3*0,3*0,25*2		0,045		
				"horná časť pätiek výšky 0,45 m"0,3*0,3*0,45*8		0,324		
				Súčet		18,603		
28	K	011	275351215	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	18,606	13,30	247,46
				"zvislé debnenie, horné časti pätiek pôdorysných rozmerov 0,3x0,3m a 0,4x0,4 m"		0,000		
				" plocha" (0,4*4*0,20*4+0,4*4*0,25*4+0,4*4*0,45*8+0,4*4*0,65*4+0,3*4*0,25*2+0,3*4*0,45*8)*1,05		18,606		
				Súčet		18,606		
29	K	011	275351216	Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce	m2	18,606	2,22	41,31
30	K	011	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,142	1 180,00	167,56
				"výstuž - zvislá výstuž do horných častí pätiek prechádzajúca do spodnej časti pätiek Ø R8"		0,000		
				"pre pätky v. 0,85 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl. výstuže 0,99 m, 4 prúty na pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"0,99*4*3*0,395/1000		0,005		
				"pre pätky v. 1,25 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl. výstuže 1,39 m, 4 prúty na pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"1,39*4*3*0,395/1000		0,007		
				"pre pätky v. 0,8 m s hornou časťou v. 0,25 m, dl. výstuže 0,99 m, 4 prúty na pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"0,99*4*4*0,395/1000		0,006		
				"pre pätky v. 0,6 m s hornou časťou v. 0,45m, dl. výstuže 0,99 m, 4 prúty na pätku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"0,99*4*8*0,395/1000		0,013		
				"pre pätky v. 1,0 m s hornou časťou v. 0,45 m, dl. výstuže 1,39 m, 4 prúty na pätku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"1,39*4*8*0,395/1000		0,018		
				"pre pätky v. 0,8 m s hornou časťou v. 0,65 m, dl. výstuže 1,39 m, 4 prúty na pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0,395 kg/mb"1,39*4*4*0,395/1000		0,009		
				"výstuž - strmienka do horných častí pätiek Ø R6 - pôdorysný rozmer hornej časti pätky 0,4 x 0,4 m"		0,000		
				"pre pätky v. 0,85 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl. strmienka 1,8 m, 7 strmienkov na pätku, 1ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,8*7*1*0,222/1000		0,002		
				"pre pätky v. 1,25 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl. strmienka 1,6 m, 9 strmienkov na pätku, 3ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,6*9*3*0,222/1000		0,010		
				"pre pätky v. 0,8 m s hornou časťou v. 0,25 m, dl. strmienka 1,6 m, 7 strmienkov na pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,6*7*4*0,222/1000		0,010		
				"pre pätky v. 1,0 m s hornou časťou v. 0,45 m, dl. strmienka 1,6 m, 9 strmienkov na pätku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,6*9*8*0,222/1000		0,026		
				"pre pätky v. 0,8 m s hornou časťou v. 0,65 m, dl. strmienka 1,6 m, 9 strmienkov na pätku, 4ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,6*9*4*0,222/1000		0,013		
				"výstuž - strmienka do horných častí pätiek Ø R6 - pôdorysný rozmer hornej časti pätky 0,3 x 0,3 m"		0,000		
				"pre pätky v. 0,85 m s hornou časťou v. 0,20 m, dl. strmienka 1,2 m, 7 strmienkov na pätku, 2ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,2*7*2*0,222/1000		0,004		
				"pre pätky v. 0,6 m s hornou časťou v. 0,45 m, dl. strmienka 1,2 m, 9 strmienkov na pätku, 8ks pätiek, hmotnosť 0,222 kg/mb"1,2*9*8*0,222/1000		0,019		
				Súčet		0,142		
31	K	011	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	4,242	122,00	517,52
				"betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - betón C20/25, prostý - bude vystužený, bez potreby debnenia pod úrovňou terénu"		0,000		
				"objem" (1,74*0,5*0,77*4+1,74*0,5*1,07*1)*1,05		3,791		
				"betón základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - betón C20/25, prostý - bude vystužený, potreba debnenia nad úrovňou terénu"		0,000		
				" objem" 1,74*0,5*0,08*5*1,02+0,25*0,25*0,15*2*5*1,02		0,451		
				Súčet		4,242		
32	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,980	14,30	85,51
				"zvislé debnenie - základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska, časť základov nad úrovňou pôvodného terénu"		0,000		
				" plocha"(1,74*2+0,5*2)*0,08*2+(1,74*2+0,5*2)*0,18*1+(1,74*2+0,5*2)*0,28*1+(1,74*2+0,5*2)*0,38*1+(0,25*4)*0,15*2*5		5,980		
				Súčet		5,980		
33	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,980	2,60	15,55
34	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,212	1 180,00	250,16

Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				"výstuž základov - základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska - konštrukčná výstuž"(3,791+0,451)*0,05		0,212		
				Súčet		0,212		
34-1			224311-1	Pilóty - komplet, výkop, výplň, výstuž	ks	1,000	20 717,87	20 717,87
	D		4	**Vodorovné konštrukcie**				**12,38**
35	K	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm	m2	3,020	4,10	12,38
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom"3,02		3,020		
				Súčet		3,020		
	D		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**126,48**
36	K	221	596811111-2	Kladenie dlažby betónovej protišmykovej hr. 60 mm	m2	3,020	17,00	51,34
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom"(1,9*1,45+1,77*0,1)*1,03		3,020		
				Súčet		3,020		
37	M	MAT	5922901-2	Betónová protišmyková dlažba hr. 60 mm, vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom	m2	3,050	18,20	55,51
38	K	221	564841111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	3,020	3,00	9,06
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom"3,02		3,020		
				Súčet		3,020		
39	K	221	564851113	Podklad zo štrkodrviny fr. 16-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	3,020	3,50	10,57
				"vyhotovenie vonkajšej spevnenej plochy pred únikovým východom"3,02		3,020		
				Súčet		3,020		
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 792,15**
40	K	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/16 s bočnou oporou	m	44,500	8,20	364,90
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovací chodník, dĺžka 27,6m"28		28,000		
				"betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovací chodník, dĺžka 6,7 m"7		7,000		
				"betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - spevnená plocha, dĺžka 9,3 m"9,5		9,500		
				Súčet		44,500		
41	M	MAT	59219546-1	Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - vsakovací chodník, dĺžka 27,6 m	m	28,000	3,18	89,04
42	M	MAT	59219546-2	Betónový obrubník, 50x300x1000/500 mm - vsakovací chodník, dĺžka 6,7 m	m	7,000	3,80	26,60
43	M	MAT	59219546-3	Betónový obrubník, 50x250x1000/500 mm - spevnená plocha, dĺžka 9,3 m	m	9,500	3,12	29,64
44	K	221	91810111-1	Betón pre lôžko betónového obrubníka C12/16, zavlhlá betónová zmes	m3	3,338	106,00	353,83
				(28+7+9,5)*0,075		3,338		
				Súčet		3,338		
45	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,517	12,80	160,22
46	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	237,823	0,55	130,80
				12,517*19		237,823		
47	K	013	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,517	7,60	95,13
48	K	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	12,517	19,30	241,58
49	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,517	24,00	300,41
	D		99	**Presun hmôt HSV**				**1 530,70**
50	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	93,908	16,30	1 530,70
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**466,15**
	D		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**466,15**
51	K	711	711471051-	Zhotovenie izolácie - nopová fólia, výška nopu 9 mm	m2	20,790	4,20	87,32
				33*0,6*1,05		20,790		
				Súčet		20,790		
52	M	MAT	6288000630	Nopová fólia	m2	23,493	2,80	65,78
53	K	711	711471051-1	Montáž ukončovacej prevetrávacej lišty nopovej fólie v oblasti soklov	m	34,000	4,30	146,20
54	M	MAT	62880006-1	Dodávka ukončovacej prevetrávacej lišty nopovej fólie v oblasti soklov	m	34,092	4,60	156,82
55	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,561	2,20	10,03
				Celkom				**37 122,84**

...ová ponuka

...avba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodna stavba
...bjekt: Vonkajšie rozvody ZTI
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.
Dátum: 9.5.2019

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	HSV - Práce a dodávky HSV				6 479,44
	D		D2	**1 - Zemné práce**				3 354,97
1	K	PK	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,000	23,20	742,40
2	K	PK	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	1,16	18,56
3	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,000	24,50	539,00
4	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,000	6,80	74,80
5	K	PK	151101101.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	68,000	3,45	234,60
6	K	PK	151101111.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	68,000	2,20	149,60
7	K	PK	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	39,510	1,24	48,99
				32+22-14,49		39,510		
8	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,510	3,88	153,30
9	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	276,570	0,46	127,22
				39,51*7		276,570		
10	K	PK	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	39,510	6,05	239,04
11	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,510	0,88	34,77
12	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,118	5,12	364,12
				39,51*1,8		71,118		
13	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,490	3,12	45,21
14	K	PK	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,320	21,66	223,53
15	M	MAT	5833110100	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	21,672	13,30	288,24
				10,32*2,1		21,672		
16	K	PK	175203101	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	16,800	1,22	20,50
17	M	MAT	5624505073	Geotextília Dachtex 150 PP	m2	21,000	1,82	38,22
18	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	28,600	0,45	12,87
	D		D3	**2 - Zakladanie**				7,44
19	K	PK	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	28,600	0,26	7,44
	D		D4	**4 - Vodorovné konštrukcie**				255,88
20	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,290	31,30	134,28
21	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,200	38,00	121,60
	D		D5	**5 - Komunikácie**				8,32
22	K	PK	56483111-1	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,200	2,60	8,32
	D		D6	**6 - Rúrové vedenie**				1 305,69
23	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	25,000	0,92	23,00
24	K	PK	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	25,000	5,60	140,00
25	K	PK	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	25,000	0,68	17,00
26	M	MAT	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	5,000	16,20	81,00
27	K	PK	892354111	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	25,000	3,44	86,00
28	K	PK	894170003	Montáž vsakovacích blokov DRENBLOK DB z PP, rozmeru 600x600x600 mm od 25 do 50 m3	m3	4,320	5,60	24,19
29	M	MAT	5624505010	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm	ks	20,000	44,00	880,00
30	K	PK	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	25,000	1,30	32,50
31	K	PK	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	25,000	0,88	22,00
	D		D7	**99 - Presun hmôt HSV**				1 547,14
32	K	PK	998276101.1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,836	24,60	783,17
33	K	PK	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	31,832	24,00	763,97
	D		D8	**PSV - Práce a dodávky PSV**				247,75
	D		D9	**721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				247,75
34	K	PK	721170966	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks	2,000	15,20	30,40
35	K	PK	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	2,000	9,60	19,20
36	M	MAT	HL600N	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt.nečistôt, odtok s otáč.guľovým kĺbom 0-90° DN110	ks	2,000	99,00	198,00
37	K	PK	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	21,20	0,08
38	K	PK	998721194	Vnútorná kanalizácia, pripl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,004	18,35	0,07
				Celkom				6 727,19

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 761
IČ DPH: SK2020233072

enová ponuka

avba: Prístavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba
Objekt: Uzemnenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Zhotoviteľ: DOMOV Slovakia, a.s.
Dátum: 9.5.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		21-M5	**Elektromontáže - bleskozvod**				1 092,98
118	K	PK	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	2,15	25,80
119	K	PK	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	24,000	2,15	51,60
120	K	PK	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	2,15	8,60
121	K	PK	210220810	Podpery vedenia zlatina FeZn na plochú strechu	ks	70,000	0,68	47,60
122	K	PK	210220814	Podpery vedenia do muriva	ks	28,000	1,60	44,80
123	K	PK	210220831	Zachytávacia tyč zlatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	ks	1,000	6,30	6,30
124	K	PK	210220880	Ochranný uholník zlatina AlMgSi OU	ks	4,000	9,47	37,88
125	K	PK	210220881	Držiak ochranného uholníka zlatina FeZn DU-Z,D a DOU	ks	8,000	4,50	36,00
126	K	PK	210221060	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	ks	40,000	3,55	142,00
127	K	PK	220730301	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podperách	m	104,000	4,60	478,40
128	K	PK	220730302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	104,000	2,00	208,00
129	K	PK	220730303	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	2,000	3,00	6,00
	D		D6	**Hlavné uzemňovacia sústava**				613,60
130	M	MAT	EBL000000696	Prípojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	ks	1,000	5,40	5,40
131	M	MAT	318209	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 Fl 30 NIRO-4, resp. ekvivalent *Uzemňovacia svorka - SR 03 B, DEHN S-K BD Rd 8-10 Fl 30 NIRO-4, (KS 8,10 FL30 V4A), • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej doštičky • pre kruhový a páskový vodič so šírkou do 30 mm*	ks	30,000	6,20	186,00
132	M	MAT	318233	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD Fl 30 NIRO-4, resp. ekvivalent *Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 (M8), DEHN S-K BD Fl 30 NIRO-4, (KS FL30 V4A), • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej doštičky • pre 2 páskové vodiče so šírkou do 30 mm*	ks	10,000	6,20	62,00
133	M	MAT	zn_(Fe)SP 1	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	ks	14,000	0,80	11,20
134	M	MAT	810304	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m) *DEHN Pásikový vodič 30x4 FeZn (52m), (BA 30X4 STTZN R52M), Pasovina FeZn Fl30x4mm,120mm2, bal 52m/50kg, • pre pospojovania a uzamnenie • premenná vrstva pozinkovania 70 mikronov • páskové vodiče pre uzemňovanie a vyrovnanie potenciálu vyhovujú požiadavkám ČSN EN 50164-2 alebo ČSN EN 62561-2*	kg	50,000	4,13	206,50
135	M	MAT	3410350845	N2XH 6 zž Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	150,000	0,95	142,50
	D		21-M25	**Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava**				1 342,50
136	K	PK	220111771	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	12,000	12,50	150,00
137	K	PK	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	54,000	8,00	432,00
138	K	PK	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	65,000	8,10	526,50
139	K	PK	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	26,000	9,00	234,00
	D		M	**Práce a dodávky M**				194,80
140	M	MAT	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	24,35	73,05
141	M	MAT	21000016	MD - mimostaveniskova doprava 1%	%	1,000	24,35	24,35
142	K	PK	Pol1	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	24,35	24,35
143	K	PK	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	24,35	24,35
144	K	PK	21000020	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	24,35	24,35
145	K	PK	21000020.1	Dopravné náklady 1%	%	1,000	24,35	24,35
	D		D28	**Ostatné konštrukcie a práce - búranie**				2 929,25
146	K	PK	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	4,000	4,80	19,20
147	K	PK	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000	8,40	33,60
148	K	PK	974031221	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	480,000	5,80	2 784,00
149	K	PK	974032122	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	40,000	1,80	72,00
150	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,912	10,30	19,69
151	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,912	0,40	0,76
				Celkom				6 173,13

DOMOV Slovakia, a.s.
Račianska 30/A
831 02 BRATISLAVA
IČO: 35 777 761
IČ DPH: SK2020233072

DOMOV Slovakia, a.s.
inžiniersko - stavebná činnosť
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, tel.: 02/4921 2811, fax: 02/4921 2821
e-mail: karaba@domslov.sk

Stavba:

Pristavba dvojpodlažnej modulovej Základnej školy Miloslavov - časť Alžbetin dvor - Dielne - Spodná stavba

Zoznam pododávateľov:

V – elektrik, s.r.o. Budyšínska 38, 831 02 Bratislava

IČO: 35767405
IČ DPH: SK 2020255149

info@v-elektrik.sk

Konateľ: Milan Vyčítal, 0903 401 944

DOMOV Slovakia, a.s

Ing. Ján Potočár

019